ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: Δίνεται στους ηλεκτρολόγους σε μηνιαία βάση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
113/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
103/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
114/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

94/	02/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

116/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

108/	03/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

95/	03/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

99/	04/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
104/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

109/	10/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

100/	11/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

96/	16/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
105/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
110/	17/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

97/	17/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

101/	18/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

106/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

98/	23/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

111/	24/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
102/	25/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

107/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

115/	31/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

112/	31/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

491/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

479/	01/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
492/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

473/	01/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

494/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.						
483/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

487/	07/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

480/	08/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
474/	08/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
475/	09/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
476/	10/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

484/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

488/	14/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
481/	15/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
485/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

489/	21/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

477/	21/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

482/	22/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

486/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
478/	27/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Έλεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
493/	28/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

490/	28/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1193/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Γενικός καθαρισμός χώρου

Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών

Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης

Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο

1198/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1194/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1166/	01/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1191/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

1158/	01/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1175/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1156/	06/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1157/	07/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

1183/	07/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1167/	08/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1176/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1184/	14/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1159/	15/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1168/	15/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1177/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1185/	21/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1169/	22/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1160/	22/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1178/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1186/	28/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1170/	29/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1196/	31/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1192/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1195/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1179/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1199/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΩ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1187/	04/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1161/	05/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1171/	05/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1180/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1188/	11/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1172/	12/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1181/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1189/	18/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1173/	19/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1162/	19/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1182/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1163/	24/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός						
1190/	25/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1174/	26/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1164/	27/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1165/	28/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1197/	28/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1695/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

1685/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1677/	01/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαριμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1700/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1697/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1690/	02/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1680/	03/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1686/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1691/	09/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1681/	10/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1678/	12/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1687/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1692/	16/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1682/	17/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1679/	19/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος στήριξης Normbare

1688/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1693/	23/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1683/	24/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1689/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1694/	30/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1699/	31/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1684/	31/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1701/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1675/	01/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
1696/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1698/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1676/	02/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2937/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2954/	06/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2910/	06/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2920/	07/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2938/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2955/	13/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2921/	14/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2939/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2911/	19/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

2956/	20/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2922/	21/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2940/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2957/	27/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2923/	28/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2978/	30/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2912/	03/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος στήριξης Normbare						
2982/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2971/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

2941/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2974/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2958/	04/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2924/	05/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2942/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2959/	11/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2925/	12/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2943/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2913/	17/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος - μετρήσεις ΣΕΔ		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2960/	18/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2926/	19/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2944/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2961/	25/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2927/	26/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2945/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2979/	31/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2972/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

2962/	01/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2983/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2914/	01/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα						
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση						
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
2977/	01/08/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Γενικός καθαρισμός χώρου		
Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών		
Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης		
Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο		

2975/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2915/	02/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2928/	02/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2916/	04/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2946/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2963/	08/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2929/	09/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2947/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2964/	15/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2930/	16/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2948/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2917/	21/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διαδρόμων 1ου Ορόφου

2965/	22/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2931/	23/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2949/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2966/	29/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2932/	30/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2980/	31/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2984/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2976/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2973/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2950/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
2967/	05/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2918/	06/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

2933/	06/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2951/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2968/	12/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2934/	13/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2952/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2969/	19/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2935/	20/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2953/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2919/	25/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-9-10-12 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών						
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
2970/	26/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2936/	27/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2981/	29/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3159/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3149/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3160/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3162/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3154/	03/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3145/	04/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3150/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3155/	10/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3146/	11/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3139/	14/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3151/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3140/	16/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

3156/	17/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3141/	17/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3147/	18/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3142/	19/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3143/	20/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

3144/	23/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

3152/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3157/	24/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3148/	25/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3153/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3158/	31/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3161/	31/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3575/	01/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3588/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3591/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3589/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Έλεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

3580/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3584/	07/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3576/	08/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3573/	13/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3581/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3585/	14/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3577/	15/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3582/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3586/	21/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3578/	22/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3574/	27/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

3583/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3587/	28/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3579/	29/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3590/	30/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3757/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3758/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3760/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

3749/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3743/	04/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
3753/	05/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3745/	06/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
3750/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3754/	12/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3746/	13/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3744/	18/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3751/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3755/	19/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3747/	20/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3752/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3756/	26/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3748/	27/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3759/	29/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		